




2、开标一览表

项目名称：横州市城区地下管网综合改造工程（二期）九曲塘小溪、邓塘小溪生态补水工程一体化泵站采购


项目编号：GXYT-GXZB(2025)032 分标： /

投标人名称：广西永杰环保科技有限公司 单位：元

序号	采购内容	数量	产地	品牌或厂家	规格型号	单价	合价
1	泵站部分	1套	上海	上海溯灝	1、预制筒体(1台):GPR 玻璃钢 (GRP 无碱玻璃纤维), 3800*6000*45mm 2、顶盖(检修孔)(3个):防滑铝板, 铝合金花纹板 3、顶盖安全格栅(2套):GRP 玻璃钢, GRP+ 不锈钢包边 4、进水管和法兰(1个):DN600, GRP 玻璃钢 5、泵站内部螺丝(若干):SUS304, 不锈钢 304 6、出水管和法兰(1个):DN400, 304 不锈钢 7、通风管(2套):DN150, 304 不锈钢 8、扶手爬梯(1套):304 不锈钢 9、安全格栅(1个): GPR 格栅板	475000	475000



2	操作系统	1 套	上海	上海溯灏	1、检修平台(1套):38*3*38 方个板, GPR 玻璃钢 2、平台拖架(1套):30*50 方管, SUS304	67500	67500
3	提升系统	1 套	上海	上海溯灏	1、潜污泵(3台):200WQ300-28-45, 铸铁 2、自耦装置及底座(3台):DN200, 铸铁 3、导轨和吊链(3套): 导轨 304, 304 不锈钢	196500	196500
4	管阀系统	1 套	上海	上海溯灏	1、止回阀(3个):DN200, HT200 2、闸阀(3个):DN200, HT200 3、弯头(2个):DN200, 304 不锈钢 4、会总管(1个):DN400, 304 不锈钢 5、变径大小头(3个):DN200-250, 304 不锈钢 6、翻边(3个):DN200, 304 不锈钢 7、PN10 压力管道(3个):DN200, 304 不锈钢 8、进水总管弹性接头(1只):DN600, 橡胶球体+碳钢法兰 9、出水总管弹性接头(1只):DN400, 橡胶球体+碳钢法兰 10、液位仪保护套管(1根):SUS304 φ 45, 304 不锈钢	51000	51000





5	格栅系统	1 套	上海	上海溯灏	1、提篮格栅(1台):DN600, 304 不锈钢 2、格栅支撑座(1套):304 不锈钢 3、导轨及吊链(1套):304 不锈钢	26000	26000
6	控制系统	1 套	上海	上海溯灏	1、泵站全自动控制柜(1套):不锈钢户外型柜体, 45KW 一控三 2、液位控制(1套):液位控制传感器, 浮球	53000	53000
投标总报价大写: 捌拾陆万玖仟元 (¥ 869000)							
交货时间: 自签订合同之日起 10 日历日内完成所有设备安装调试验收合格并交付使用。							

注:

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字, 否则其投标作无效标处理。

2. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章, 否则其投标作无效标处理。

3. 如为联合体投标, “投标人名称”处必须列明联合体各方名称, 并标注联合体牵头人名称, 否则其投标作无效标处理。

4. 如为联合体投标, 盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其投标作无效标处理。

5. 如有多分标, 按分标分别提供开标一览表, 否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人(签字):

魏志勇

投标人(盖公章): 广西永杰环保科技有限公司

日期: 2025 年 10 月 8 日

